

אישור לביצוע עבודה בשטחים ציבוריים

הרשות המבצעת/גורם פרטי: _____

שם הפרויקט/העבודה/מטרת החפירה: _____

כתובת

הפרויקט: _____

פרטי המבקש:

שם: _____ ת.ז.: _____ כתובת: _____ טל': _____

פרטי קבלן מבצע:

שם: _____ ת.ז.: _____ כתובת: _____ טל': _____

תקופת הביצוע: מ- _____ עד- _____ חתימה: _____

פרטי נציג הרשות:

שם: _____ תפקיד: _____

**הערה: תוקפו של האישור יהיה לחודשיים
בלבד מיום החתימה.**

אישור זה הינו בן 6 עמודים + תשריט.
על מגיש הבקשה לחתום על גבי כל אחד מהעמודים + התשריט.

הערות כלליות:

1. **תשריט:** למסמך זה יצורף תשריט צבעוני הכולל מיקרא, עם שרטוט החפירה הנדרשת וסימון השיקום כפי שסוכם עם נציגי ההנדסה בעירייה. התשריט יהיה על רקע מפת מדידה או תצ"א, יוצג בצורה ברורה ויהווה חלק ממסמכי אישור העבודה. יש להחתים את מהנדסת העיר על התשריט.
2. יש לתאם עם **גריגורי וילסון**, המפקח מטעם העירייה את תחילת העבודה, המפקח יהיה נוכח בעת פתיחת המדרכה/כביש, בעת ביצוע ההידוק ובסיום העבודה ע"מ לאשר את מסירתה.
3. להלן אופן השיקום המתבקש:
 - **במדרכת אבנים משתלבות:** הנחת התשתיות בקווים ישרים, מילוי התעלה במצעים סוג א' והידוקם, מילוי שכבת בטון ב – 20 סביב השוחות והתקנת אבן משתלבת לכל רוחב המדרכה תוך כדי הבטחת שיפוע תקני. אבנים משתלבות שבורות יוחלפו ע"פ הדגם והצבע הקיימים ובדוגמת הריצוף הקיימת.
 - **במדרכת אספלט:** הנחת התשתיות בקווים ישרים, מילוי התעלה במצעים סוג א' והידוקם, מילוי שכבת בטון ב – 20 סביב השוחות, פירוק האספלט לכל רוחב המדרכה וסלילה מחדש בשיפוע הנדרש, כולל ביצוע אבן משתלבת לאורך אבן השפה ואבני נחיה לעיוורים. במידה ויש לאורך המדרכה קווי רוחב מאבן משתלבת – יש לסלול מחדש את כל המקטע, בין קו רוחב אחד לשני.
 - **כביש:** בחציות של כבישים יש ליישם CLSM 20 ס"מ מעל הצנרת בתוואי החפירה. יש לבצע קרצוף וריבוד מחדש של כל רוחב הכביש – 1.5 מ' מכל צד של החציה.

4. הערות כלליות:

- א. במידה והעבודה לא מתבצעת תוך חודשים מיום האישור, יש לחדש את אישור הבקשה.
- ב. על הקבלן להמציא אישורים על תיאום העבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים – גורמי הרשות וגורמי חוץ. לפי הטבלה הרצ"ב. החתימה האחרונה תהיה של מהנדסת העיר.
- ג. על הקבלן לדאוג לאישור משטרה ולהסדרי תנועה זמניים בכל עבודה בתחום הכביש.
- ד. כל עבודה הגורמת להפרעה בתנועה – בנוסף לאישורי המשטרה – יש לתאם תחילת עבודה עם נציגי הרשות ע"מ לתאם זמנים, שעות ופרסום לציבור.
- ה. הקבלן ישא באחריות לכל נזק שיגרם לתשתיות, פיתוח או לכל שטח/אלמנט ציבורי אחר.
- ו. על הקבלן לסגור כל תעלה ע"י מצעים ביום פתיחתה, גם אם לא הסתיימה העבודה.
- ז. פינוי עבודות עפר יעשה למקום מאושר ע"פ חוק.
- ח. על הקבלן לגדר ולשלט את אזור העבודה ע"פ חוק.

אישורי גורמי הרשות

תפקיד	הערות	תאריך	חתימה
תקשורת דוד זלברמינץ			
מנהל אגף רישוי ופיקוח הוועדה המקומית לתכנון ובניה (במקרה הצורך) רעיה רובינשטיין			
מהנדס תיעול (ניקוז) גרגורי ווילסון 04-6478994			
מנהל אגף חשמל אורי ציון טויטו 04-6478833			
מנהל אגף ש.פ.ע יניב הרוש 04-6478833			
מנהל מחלקת פיקוח עירוני אילן מונטיצ'לו			
מהנדס תנועה (במקרה הצורך) חנא אבו חנא			
מוקד עירוני (במקרה הצורך) אלכס אשורוב			
יו"ר רשות תמרור אלכס גדלקין			
ממונה על תחום בטחון סגן רה"ע דוד שנאן			

אישורי גורמי חוץ

יש להמציא אישורים מהגורמים המצויינים בטבלה ולהציגם לרשות:

שם הגורם	אישור צירוף מסך מאשר מהגורם (יסומן ע"י הרשות)	תאריך תוקף האישור
בזק		
חברת חשמל		
מי-נעם		
הוט		
מקורות		
רשות העתיקות		



_____ חתימת המבקש

_____ תאריך

_____ היתר עבודה לקבלנים מס'

_____ חתימת מהנדסת העיר
אד' אתי בוצין

_____ תאריך
(תוקפו של האישור יהיה עד לחודשיים
בלבד מיום החתימה)

אישור שיקום

הריני לאשר כי המדרכה/כביש/תשתית ציבורית תוקנו לשביעות רצוננו, הקבלן ערב לטיב העבודה במשך שנתיים מהיום.

_____ גרגורי ווילסון - מפקח מאשר

_____ אורי טויטו - מנהל מח' תאורה

_____ יניב הרוש - מנהל מח' ש.פ.ע